

Klantverantw.:  
Opdracht.:  
Klantnr.: 127535  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@ekoa.be

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5486403  
Voord. verslagnr.:  
Datum: 07/12/2020



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:  
EKO  
OUDE MOLENSTRAAT 11  
2820 BONHEIDEN

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 423 OP DE BEECK STIJN  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VERTOMMEN Adres: DENNENDREEF 20 - 3140 KEERBERGEN  
Installateur/verantw. werk: Naam: EKO Adres: OUDE MOLENSTRAAT 11 - 2820 BONHEIDEN  
Adres installatie: VERTOMMEN DENNENDREEF 20 KEERBERGEN 3140 Private HS-cabine: NEE B.T.W.:  
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:  
EAN nr.: 541448860019991515 Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

**CONTROLE**

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 \*: nvt  
(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
Datum: 07/12/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/12/2045 Installatiedatum: na 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm<sup>2</sup>  
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/300mA  
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☒ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 43 + 3

Zie schema's.

**RESULTATEN**

Algemene isolatieweerstand: 34,8 MOhm Spreidingsweerstand: 18,42 Ohm  
Testknop diff.schak.: nvt Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: Controle foutlus: nvt onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overstroom: in orde rechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

**FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken**

Geen.

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle.  
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)