

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 4298
Cont.pers.: DE PAUW PIETER
Tel.: 03/889.36.71
Fax: -
GSM: 0475/74.67.81
e-mail: pieterdepauw@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5457324-1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/08/2020

Klant / Opdrachtgever:
DE PAUW
WILGENWEG 3
2890 PUURS-SINT-AMANDS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN INDUSTRIELE ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: DE SMET-MOREELS Adres:
Installateur/verantw. werk: Naam: DE PAUW Adres: WILGENWEG 3 B.T.W.: BE0428.666.259
2890 PUURS-SINT-AMANDS
Adres installatie: DE SMET-MOREELS ALIDA PEETERSPLEIN LOT 38 Private HS-cabine: NEE
WILLEBROEK 2830 Toestel/Install. ID: LOT 38
Type installatie: wooneenheid Teller nr.: Nachtteller nr.:
EAN nr.: Leverancier: FLUVIUS

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1: niet toegepast
Datum: 15/08/20 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2045 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: - Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 63A/300mA bijkomende: 4p 63A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☒ referentie: De Pauw
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☒ C.V. ☒ verlichting ☒ pv-installatie
☒ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 20

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1 MOhm Spreidingsweerstand: 6 Ohm
Testknop diff.schak.: nvt Controle foutlus: nvt Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf