

3385947

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : ~~AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / AREI art. 276bis
 Aanvulling verslag nr. 3381425
 Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid~~
 Type der lokalen : Woning
 Plaats van onderzoek : Heerlebaan 17, 2580 Putte
 Eigendom van : Mahieu Lysiane
 Opdrachtgever : Wyns Vastgoed
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Van Paesschen Rudy Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Datum van onderzoek : 29/1/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 60 A Omschakelaar stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 1600 / 100 Schak. : Aut. sch. 4p/40 A / 300 mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : WVB aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 7,94 Ω
 Aantal borden : Aantal eindstroombanen : 4p/40 A / 300 mA Algemene isolatieweerstand : 7,94 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 4p/40 A / 300 mA bijkomende : 4p/40 A / 300 mA
 werking testknop : in orde / niet in orde controle foutlus : in orde / niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loddie met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's ja / nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde / niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde / niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde / niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde / niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde / niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : een draadschema en situatieschema worden voor gezien getekend / geen

10 x Aut 2p/10 A 1 x Aut 2p/32 A
5 x Aut 2p/16 A 2 x Aut 3p/10 A
3 x Aut 2p/20 A 4 x Aut 3p/20 A

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 29/1/2013
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker