



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER: Eandis

Meter nr.: 70365915

Index : Dag : 195887 KWh ; Nacht : / KWh

VERSLAG NR. NA / 14 / 137 - No

ADRES INSTALLATIE: Bleikstraat 6 App. 102
2300 Mellebeke

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : Van Immersel B.V.B.A.

Adres :

INSTALLATEUR : Mellebeke

Adres :

BTW of IK : Klant: 6134

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 11/09/14 ; Aanvulling van verslag nr. / ; Type der lokalen: Appartement

Aard installatie: ☒ Nieuw - ☒ Uitbreiding - ☒ Wijziging - ☒ Tijdelijk - ☒ Verzwaring - ☒ Renovatie

Begin werken : Fundering ☒ vóór - na 1.10.81 ; Installatie ☒ vóór - na 1.10.81 ; Met ☒ Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. ☒ 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning Monofase 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 0,3A

Netaftakkabel (type & sectie): Bestaand mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): Bestaand mm²

Type aardelektrode: ☒ baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: ☒ TT - ☒ TN - ☒ IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand: 13 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 75 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 0,3A + kringen A t e m I

ADS 40A 0,3A + kringen A t e m L

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 - K

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : Ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : Ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Geen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - ☒ werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/09/2039

(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK
2820 BONHEIDEN
Nils VAN RUSCH
Agent-onderzoeker