



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 18/07/2025

Inspecteur: Antoni Cassiman

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251294

Datum verslag: 26/07/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Tronkstraat
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 1860
Gemeente MEISE
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Tronkstraat
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 1860
Gemeente MEISE
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 33634126

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 18

Ri algemeen: 1,43 MΩ

RE: 25,7 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	-	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
7	C	16		2	-
1	C	40		2	6
1	-	10		2	1,5
6	-	16		2	2,5
1	C	10		2	1,5
1	-	25		3	6

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Eéndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2) Aanbouw

I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2) Aanbouw

I5.01 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

I8.08 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.9.3. en 5.2.9.6.) Geen deksels op kabelgoten

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 18/7/2026. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Inspectietijd: van 12:59 tot 13:35
De inspecteur Antoni Cassiman

De werknemer,
Antoni Cassiman
ACEG VZW - #118






Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.







ELECTRO-TEST

V.Z.W.
RSBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

N° 294-I

Distributienetbeheerder:
Gestionnaire du réseau de distribution: *Sibelgas*

Nr teller: */*
Nr comp: */*

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N°: *19.107031*

Aard onderzoek:	AREI	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorzich. netbeheerder
Nature de contrôle:	ROIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prescription du ges. de réseau de distr.
Tijdelijk:	☐	Kermisinstallatie:										Indienstelling:		Uitbreiding:		Vernieuwing:				
Temporaire:	☐	Install. Foraine:										Missen in service:		Extension:		Renouvellement:				

Plaats van het onderzoek: *Trankstraat 13*

Lieu du contrôle: *1860 Heide*

Eigenaar: *Heine de Groot*

Adres: *Idem*

Propriétaire: *Idem*

Installateur: *Van Hoorstelt*

BTW / TVA: */*

Datum van het onderzoek: *08/08/05*

Ik / C.I.: */*

Date du contrôle: *08/08/05*

Inspecteur: *S. Smedt*

Onderzoek / Contrôle: ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning: *230V* Meter / bord verbinding: *4x8*

Max. beveiliging: *50A*

Tension: *230V* Liaison controle-tableau: *4x8*

Prot. maximale:

Aardelektrode: *Pennan* Isolatie: *0.6*

Aantal verdeelborden:

Ardoelectrode de terre: *4x8* Ohm Isolément: *0.6* Mohm

Nombre de tableaux: *2*

Differentiële schakelaars: *IV*

Beschermde kringen - Circuits protégés: *12*

In (A) *300mA* *IV* *Hoofddip*

In (A) *300mA* *IV* *o.k. dip*

Opmerkingen / Remarques: *(zie keerzijde / voir verso)*

VISUM:

Datum/date:

Besluit / Conclusion

De installatie is - *net* - conforme au AREI en mag - *niet* - *tydelijk* - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.
 L'installation est - *net pas* - conforme au ROIE et peut - *ne pas* - *temporairement* - être mise en service - *temporairement*.
 De algemene differentieelschakelaar is verzorgd met een loodde met het teken E.T.
 Het einddraadschema en opstellingschema werden voor goetn geveerd.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 273 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden afgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indertien (tellen van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen).

Conformément à l'art. 274 du ROIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés *avant* retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les inflexions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: *08.10.2030*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du ROIE doit avoir lieu au plus tard le: *08.10.2030*

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
de inspecteur, le contrôleur:

TEL.: (02) 751 98 39
 FAX: (02) 751 52 09
 info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15

www.electro-test.be

HBC: 734-1186000-33
 IBAN: BE 79 7341 1260 0033
 BIC: HREDBE33

BE 0434.433.603
 RPA Brussel

NOTA ODERENKINGEN: Conformément à l'art. 274 du ROIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés avant retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les inflexions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
 Het einddraadschema en opstellingschema werden voor goetn geveerd.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

