




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 154/090304/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Quensersing 92
Putte

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Goossens Stree

Adres: Goede Weide 22, Schrynenkerke

INSTALLATEUR: _____

Adres: id

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 04 MRT 2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: App 2^e verd. Reel

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm² Alg. schakelaar: type C.2p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2; RA: 4,7 Ohm; RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING:

Controle betreft voelgange definitieve opstelling
= Diff 40/0,3A
↳ C2 20 -> stop
↳ C2 16 -> verlichting

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 04 MRT 2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 154/090304/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Keizerstraat 92
Putte

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Goossens Steen

Adres: Goede Veld 22, Scherpenheuvel

INSTALLATEUR: _____

Adres: id

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 09 MPT 2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (I.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: App 2e verd. Reclt.

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm² Alg. schakelaar: type G.2p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2; RA: 4.7 Ohm; RI tot 210 MOhm

BESCHRIJVING:

Controle betreft voedingse definitieve opstelling
Dff 40/030

↳ C2.20 -> stop

↳ C2.16 -> verlichting

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen
2.10.10.10 2.10.10.10 2.11.10.10

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09 MPT 2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Index :

U. ref.:

VERSLAG NR.: 154/90304/03

ADRES INSTALLATIE:

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres : 4000

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen :

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 3 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type G. 2D

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : Π _____

Aantal borden : 1 : Aantal eindstroombanen :

: BA : 47 Ohm: BI tot 210 MOhm

BESCHRIJVING :

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

PROCES-VERBAAL VAN HET ELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03 MEI 2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.:154/090702/02

B T V

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 1
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

Vlaams brabant
Leuvensestw 383 bus1
3200 Aarschot
Tel. 016 634745
fax. 016 631221

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE :2580 Putte,
Leuvensebaan 92

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : Goossens Steve

Adres : Scherpenheuvel, Goede weide 22

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER :

Ref. :

Teller nr.

Index :

Datum van het onderzoek : 02 juli 09 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek volgens :
(AREI art. 270) ((AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (Voorschri. Stroomlev.)

Aard installatie : **Nieuwe** - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen : app A2L

Begin Werken : Fundering **na** 01/10/81 - Elektrische installatie **na** 01/10/81 - 01/01/83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm² Alg. schakelaar : type : Gi 2p

Type van de aardelectrode : **lus** - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 17 : RA : 1,9 Ohm ; R_{tot} : 11 Mohm

BESCHRIJVING : Controle betreft appartement 2^e verdiep links.

Vastgestelde inbreuken : Geen

Nota's :

- De badkamer , de c.v. , het gas , de sanitaire installatie , de keuken en de verlichting zijn nog niet volledig geplaatst en aangesloten.
- Enkel visueel zichtbare en bereikbare installatie geplaatst door de firma Goossens Steve maakt deel uit van het onderzoek.
- Differentieeltest maakt geen deel uit v.h. onderzoek wegens het ontbreken van de voedingsspanning.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie bijlage**BESLUIT**

1. De installatie is conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02JULI2034 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER : 154 Leys B.

De Directeur,

Eandis cvba
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen