



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

|                                             |                                 |                             |                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Datum keuring: 09/05/2025                   | Inspecteur: Brian Van Ingelghem | Mentor:                     | Installateur: -          |
| ID-label:                                   | B.T.W. nr.:-                    | Klantreferentie:            |                          |
| Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT | Serienummer: 23120811           |                             |                          |
| Datum verslag: 09/05/2025                   |                                 |                             |                          |
| Plaats van het onderzoek                    |                                 | Eigenaar                    |                          |
| Straatnaam                                  | Wavervelden                     | Naam                        | i.o.v. Boonstra Vastgoed |
| Huisnummer                                  | 10                              | Straatnaam                  | Wavervelden              |
| Busnummer                                   |                                 | Huisnummer                  | 10                       |
| Postcode                                    | 2861                            | Busnummer                   |                          |
| Gemeente                                    | Onze-Lieve-Vrouw-Waver          | Postcode                    | 2861                     |
| Land                                        | België                          | Gemeente                    | Onze-Lieve-Vrouw-Waver   |
|                                             |                                 | Land                        | België                   |
|                                             |                                 | Installateur                |                          |
|                                             |                                 | Naam                        | -                        |
|                                             |                                 | BTW nr.                     | -                        |
|                                             |                                 | Telefoonnummer              | -                        |
|                                             |                                 | E-mail                      | -                        |
| Type : woning                               | EAN : 541 448 820 061 702 989   | Teller Nr. : 1SAG1100862642 |                          |

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



|                            |                                                                                                           |                                 |                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Aard onderzoek:            | Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3. |                                 |                       |
| Netbeheerder: FLUVIUS      | Spanning: 1N400V                                                                                          | Meter / bord verbinding: 10 mm² | Max beveiliging: 40 A |
| Aantal borden: 1           | Aantal kringen: 16                                                                                        |                                 |                       |
| Aardelektrode: Aardingslus |                                                                                                           |                                 |                       |
| Ri algemeen: 1,01 MΩ       | RE: 5,73 Ω                                                                                                |                                 |                       |
| OK                         | OK                                                                                                        |                                 |                       |



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| Δ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I-ε | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|-----|------|--------------------|------|-------|
|--------|--------|-----------------|-----|------|--------------------|------|-------|

| $I\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>st</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|----------------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | Alle               | OK   | OK    |
| 30             | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 4                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 11             | C     | 16                 |          | 2 | 1,5          |
| 4              | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 25                 |          | 2 | 4            |

|                             |    |                                 |     |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | NOK | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | NA  |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK  |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | OK  |                     |    |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.01 Eëndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
- I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
- I5.11 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)
- I8.08 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.9.3. en 5.2.9.6.)
- I8.17 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.3.b)
- I8.21 Kabeldoorvoeren uit te voeren met wartels of gelijkwaardig bescherming. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.)
- N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- ☒
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 9/5/2026. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

  - het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
  - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:52 tot 16:37  
De inspecteur Brian Van Ingelghem

Brian Van Ingelghem



ACEG VZW - #203

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die niet conform is:                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                                                                                   | Stap 2                                                                                                                   | Stap 3                                                                                                   |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's. | Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak. | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is. |



















