

SGS

Register nr: _____ Zegel nr: 105 427
ADRES INSTALLATIE: oude Biersebaan 6 b.10/
2800 Mechelen
EIGENAAR (Naam - Voornaam): Sam Vermeir
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: PA 03219
Adres: _____
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW of IK: 01/70037 EAN Code: _____



DNB: _____ Teller nr: 12724620 Index: NL150557 EAN Code: _____
ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: 32038 Isolatiemeter SGS nr: B2038 Continuïteitsmeter SGS nr: B1984
Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
Controledatum: 4/8/2011 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212

Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)
☐ Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)
☒ Controlebezoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)
Aard van installatie: bestaande - ~~nieuwe~~ uitbreiding - wijziging - ~~verloop~~ - ~~verf~~ - ~~huishoudelijke werkeenheden~~ - ~~gemeenschappelijke delen~~
Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen
Bouwjaar: fundering voor - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 BA4/BA5: ja / nee A - voorzien: _____ A
Aansluiting: spanning: 230 - VAC/DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: _____ A, type: ADN 300mA
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm², type: UOB; Algemene schakelaar: 2p 40 A, type: _____
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider; Ra = 5 Ω; Ri tot = 10 MΩ
Aantal borden: _____; Aantal eindstroombanen: 27

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring		
Beveiliging		
Leiding / Verbruiker		

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring		
Beveiliging		
Leiding / Verbruiker		

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er: badkamer - wasmachine - droogkast - douches: ja - neen
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - neen (indien ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

geen

PLUCHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde
BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

- Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 4/8/2036. De algemene ADSI is was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
 - ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
 - ☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór _____.
 - ☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: _____ NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID: _____
Nr + naam + handtekening Inspecteur gezien op vermeldde datum
P. de Beeck 14/08/2011
Blad LS nr 144020

VISUM VAN DNB: _____
DATUM: _____