

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 21841
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: ericdecorte@telenet.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5581111
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/04/2021

Klant / Opdrachtgever:
DE CORTE ERIK
ROZEKAPPELLESTRAAT 2
2150 BORSBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN DE WYNGAERD Adres: VRIJGEWEIDESTRAAT 32 2800 MECHELEN
Installateur/verantw. werk: Naam: DE CORTE ERIK Adres: ROZEKAPPELLESTRAAT 2 2150 BORSBEEK B.T.W.:
Adres installatie: VAN DE WYNGAERD VRIJGEWEIDESTRAAT 32 Private HS-cabine: Kies een item.
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: 541448820060964074 Leverancier: Teller nr.: 14650175 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3) Afwijking deel 8 Boek 1 *: Kies een item.
Kies een item.

(*) Bij controle hfst. 6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Kies een item.

Datum: 09/04/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/04/2046 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: - Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Aut. 3p/32A Alg. scheidingsschak.: alg. diff. schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: Pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA + 2p 25A/30mA
Eëndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 22

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm Spreidingsweerstand: 18,7 Ohm
Testknop diff. schak.: In orde Controle foutlus: In orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf