



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr. 17704375

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR

ADRES INSTALLATIE

EIGENAAR

Adres

OPDRACHTGEVER

Adres

INSTALLATEUR

Adres

BTW of IK

R.V. 18 818 No
Duivensteeg 26 Bus 002
2800 Mechelen
Marie Anne Zwaen
Op adres
Chelale
IKL 6942

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 10/12/18 ; Aanvulling van verslag nr. - ; Type der lokalen: appartement
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken: Fundering na 1.10.81 ; Installatie voor na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art 88-87
Aansluiting: Spanning Naar 220 V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type ADS 40A/30mA
Netaftakkabel (type & sectie) FAVB 4x50 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie) XFVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TT-TN-IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 76 ; Spreidingsweerstand : 7 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: > 20 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/30mA/2P + 1 ken 6, 7, 8, 10 ken 13
→ AS 40A/30mA/2P + ken 14, 15, 11, 9

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - R
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Aardingsonderbreker is geplaatst in
kelder van nummer 48

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was - werd - verzegeld en het (de)
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/12/2043
(AREI art.271) alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie ☐ voldoet ☒ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

VZW
2820 BONHEIDEN
Robbert Noeninx
Agent Onderzoeker

Juma: Greuter Buba
 Burgemeester Hensstraat 22
 2500 Koningshoeven

[Signature]

Kant: Marie-Anne Lusaan
 Duivensstraat 46
 2800 Mechelen

2800 Mechelen
 Weckleen

Rekening: 10/12/2018
 CONTROLEORGANISME
 2800 MECHLEN
 ROBERT NOENINCKX
 Agent Onderzoeker

diff 40A
 diff 0,3
 mono

diff 0,03
 mono

