

**ACA Vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

155004351

Ref: 2017053581

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Duffelsesteenweg 139, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER		
Eigendom van:	Van Geel		
Opdrachtgever:	Immochecker, Elkendreef 10, 3500 HASSELT		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder:	/
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	Of ID-kaartnr:	
Agent-bezoeker:	Roel Willems	Uitgereikt te:	op /
			Datum onderzoek: 14/06/2017

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring:	Art 271/271bis	Periodieke controle (verkoop)
Bijkomende info:	Installatie volledig vernieuwd na 01/10/1981	
Herkeuring op:	2017052425	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230V	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 10 mm ²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	1 X 40A 30mA 2P				
Aantal eindstroombanen:	23	Aantal borden:	3	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	8.23 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	56 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREIDe installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☒ Door hetzelfde organisme (*)**AANTAL BIJLAGEN**
Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

Autorail 2 X 25A 2P + 3 X 10A 2P + 8 X 20A 2P + 1 X 50A 2P
autorail 2 X 5A 1P + 4 X 20A 1P + 1 X 32A 2P
autorail 3 X 20A 2P + 1 X 25A 2P

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- AE : De wooneenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken