

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	02/2022/6/13/4	Datum van bezoek: Date de visite:	13/05/2022		
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	R & G Solutions Rooseveltaan (Franklin) 151 - 1800 VILVOORDE BTW BE 0676.897.573	IK: CI:	/		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	FliVkus	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	92779698 / /	EAN-nr: N° EAN:	541 418 820 060 679 398
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Lange Schipstraat 91 - 2800 MECHELEN				
Eigenaar: Propriétaire:	MAAJ GCV Lepelstraat 5 - 1910 KAMPENHOUT				
Installateur:	Bestaande installatie	BTW/TVA:	/		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek: Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	4 x 10 mm ² EXVB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 14.07 Ohm	Isolatie / Isolement: 7 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:					
Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 26					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	Algemeen	OK	OK
40A	30mA	A/s	Algemeen	OK	OK

Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:
- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.