



**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.271 en het van K.B. 04/12/2006**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	23/01/2013	Verslag N°	Ls130123/02	Fac		ID	Ls1141
* Adres installatie	Pater Damiaanstraat 98 Tremelo 3120.						
* Eigenaar	Rycken Kris.						
* Opdrachtgever	EG Goossens Roger, Pandhoevestraat 90 Baal 3128						
* Installateur	EG Goossens				BTW / IK	0.500.824.856	
* Netbeheerder	Eandis	EAN Ref.	Nvt				
* Teller N°	4343906	Index dag	144494 kwh	Index nacht	69633 kwh		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Dienstspanning in Volt	Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω		Type aardelektrode	
400/230	11,5	1		Pennen	
Aansluitautomaat	Algemene schakelaar	Voedingskabel : type en \emptyset		Borden	Eindstroombanen
Max.40A	Diff.inrichting 40A/30mA	VVB4x10mm ²		3	9+7+5
2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Begin der werken	Funderingen voor	01/10/1981	Installatie	voor	na 01/10/1981
Voorschriften	A.R.E.I en het K.B. van 04/12/2006				
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke installatie(Expertise el.installatie)				
Uitwendige invloeden	Nvt				
Detailbeschrijving	Zie schéma 's.				

3.- UITGEVOERDE CONTROLES	Zie pag. 2
4.- Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders	Zie pag. 2

5.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	
5. 1.	Geen.
5. 2.	
5. 3.	
5. 4.	
5. 5.	
5. 6.	
5. 7.	
5. 8.	

7.- BESLUIT :
1.- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS waren -werden verzegeld en de ééndraadschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/01/2038(art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De inspecteur
Naam + Code
Steurs Luc-Ls

Vr. De directeur,
STEINSL