

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 141754
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: maarten@madebo.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5783085
Voorl. verslagnr.:
Datum: 02/05/2022

Afdeling: ELE



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

MADEBO
HOUSTRAAT 91
2580 BEERZEL

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 483 RYCKEBOER Noah
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: DE WEVER Adres: DIJK 76
2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
Installateur/verantw. werk: Naam: MADEBO Adres: HOUSTRAAT 91
2580 BEERZEL B.T.W.: BE0810528733
Adres installatie: DE WEVER DIJK 76 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
Teller nr.: 1SAG110038 Nachtteller nr.:
0569
EAN nr.: 541448820061621792 Netbeheerder: Fluvius

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 29/04/2022

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/04/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: / Isolatieplaat: /
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: / aantal geleiders: / doorsnede: / mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/30mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie: Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 17

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 91 MOhm Spreidingsweerstand: 15.1 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf